



## Månadsinformation

### Brf Fogdetorp

### Renovering och energiinstallationer



### Till medlemmarna i bostadsrättsföreningen Fogdetorp

#### Fasadrenovering

På **hus 24** stannade arbetet med balkongfronter och balkonginglasningen upp något innan och under semestern på grund av leveransförseningar och nu i augusti så fortsätter montaget av balkongfronter på framsidan av huset. Balkonginglasningarna är monterade på några balkonger på baksidan och man räknar med att husets alla balkonger ska vara färdiga avseende fronter och inglasning i slutet av augusti.

Invändigt i lägenheterna pågår slutkompletteringar inför slutbesiktningen som sker i slutet av september. Samtliga lägenhetsytterdörrar är utbytta och våningsplanen är målade.

På **hus 26** har man startat putsning av fasaden samt byte av lägenhetsytterdörrar.

Invändigt pågår bland annat arbeten med listning kring fönster samt ventilationsarbeten.

Montering av balkongfronter planeras starta i slutet av augusti.

För hus 22 startar montage av de nya balkongplattorna inom kort.

#### Grävnings- och isoleringsarbeten

Vid **hus 30** startar man nu i början av augusti med grävningsarbeten kring grunden och sockeln/källarväggen för att utföra tilläggsisolering och dränera kring dessa. I direkt anslutning till när arbetena kring hus 30 är klara så fortsätter man kring **hus 20**.

#### Solcellsinstallationerna

Nu har föreningen erhållit miljöbidrag från Länsstyrelsen för solcellsanläggningarna. Totalt har 1,8 miljoner kronor inbetalats och kommit föreningen tillgodo, tack vare att solcellsinstallationerna hann bli färdiga och driftsatta i enlighet med Länsstyrelsens villkor. De nio solcellsanläggningarna har tillsammans producerat 40.000 kWh den senaste månaden (under perioden 5/7-5/8).

Hälsningar Rose-Marie och Ann, WSP Management

